

截至99年7月26日 莫拉克風災民間團體之募得款使用情形彙整表

勸募單位名稱	預募金額	勸募起迄日期	實募金額	實支金額		接受轉捐之單位名稱及金額	募得款使用計畫執行項目情形及金額	剩餘尚未動支金額	未來預定執行項目及內容		預定提案(理)事會議討論日期	備註
				自行執行金額	轉捐金額				項目及內容	預定完竣期限		
台灣世界展望會	1,292,560,000	98年8月7日至99年9月30日	1,324,320,597	514,426,792	0	無	詳如附件1	809,893,805	詳如附件1		已於99年5月21日第15屆第9次董事會議通過	

備註: 1. 勸募收入為6月底止之現金收入, 未包含實物捐贈、消費券、利息等其他收入, 七月份勸募收入因電腦系統設定條件後彙整跑出, 至八月初才可產出實際數據
 2. 勸募支出係截至99年7月26日止數據, 亦相對減除實物捐贈支出及消費券支出



[Handwritten signature]
7/30

[Handwritten signature]
7/30

募得款使用計畫項目		募得款使用計畫說明	實際使用金額 (98年8月-99年 7月26日)	預計使用金額	預計完竣期程
153-1	部落遷村或重建	於災區縣市/部落建造永久屋、中繼屋、避難屋和基地內公共設施；以及協助居民遷村或重建計畫。台東縣：介達50戶(中繼屋)，大島14戶(中繼屋)，德其33戶，大武31戶，賓茂15戶，嘉蘭二15戶，嘉蘭一西側48戶等。屏東縣：瑪家農場483戶，牡丹中間路45戶，牡丹高士部落49戶。高雄縣：那瑪夏鄉民族村避難屋7棟、民權村15戶，茂林15戶、勤和平台等。(實際興建戶數及地點以縣府核定為準)	412,432,562	752,620,216	瑪家農場99年10月31日完工 牡丹鄉中間路99年9月30日完工 牡丹高士部落99年12月30日完工 賓茂國中99年9月30日完工 嘉蘭第二基地99年9月30日完工 嘉蘭西側100年1月30日完工
153-2	社區總體營造	部落遷村或重建之社區總體營造，包含社區文化與活動中心、備災教室、兒童育樂教室、信仰中心、部落小學、學生中心等設計與部分建造；以及社區總體營造相關軟體計畫。屏東縣瑪家農場9間教會、3間部落育樂教室、3間部落文化中心、屏東縣三地國小5間臨時教室、南投民和國中學生中心、台東嘉蘭一西側部落育樂教室及部落文化中心，以及大島部落聚會所等(實際數量及興建地點將依部落需求而有調整)	3,860,073	34,331,874	除了屏東縣三地國小5間臨時教室已完工外，其餘公共建築仍需與部落領袖開會討論，了解部落需求後設計興建，預計將於100年9月30日完工
153-3	急難慰問與救助金	針對災區因為房屋倒塌、淹水等生命財產損失之慰問與救助金	16,732,820	0	已完成
153-4	短中期安置社服服務	提供受災居民於安置期間專業社服服務特別強調受災居民中原住民弱勢的族群，如兒童、身心障礙者、或老人	37,510	85,247	99年9月30日
153-5	災童生活扶助	提供本會長期服務支援受災戶兒童青少年生活扶助金	54,708,966	4,168,354	100年9月30日
153-6	兒童青少年教育、心理與生活重建	設置兒童關懷中心；提供兒童遊戲治療、教育支持、心理與生活重建等服務。	5,025,684	16,407	99年9月30日
153-7	社區產業發展	輔導受災原鄉居民社區產業生計發展	1,174,934	2,960,067	100年9月30日
153-8	家庭重建	生活適應、家務指導、親職教育、親子/家庭團體活動...等。	4,184,547	195,000	99年9月30日
153-9	心靈重建	心理輔導、悲傷處理等課程	3,932,942	600,000	99年9月30日
153-10	後勤支援與救援設備(含維修)	勘災、救援所需設備/專業及後勤支援。	2,878,743	2,079,038	100年9月30日
#5***	辦公室行政管理費		249,570	5,709,479	100年9月30日
	勸募經費成本		9,208,441	7,128,123	100年9月30日
總計			514,426,792	809,893,805	1,324,320,597
			39%	61%	

備註:

1. 社服服務相關經費佔總預算約8%，各項社服服務經費實際執行率已達成94%。
2. 目前整體預算執行率約39%，原因說明如下：
 - 2.1 營建工程相關(153-1部落遷村或重建+153-2社區總體營造)經費佔總預算約90%。
 - 2.2 興建工程之前各基地需要經過政府的土地安全鑑定、審核開發計畫、審核興建戶數、基地整地及公共設施興建等前置作業，故永久屋興建工程大多於5-6月才陸續開始興建。7月份營建支出已較6月份多2.71億。
 - 2.3 本會基地大都位於山區，營建困難度高，故永久屋興建期程較位於平地的基地速度較緩，因此經費使用也較緩。
 - 2.4 此外，7月工地雨天多達15天，影響興建進度。預期99年9月31日經費使用率可達50%以上，99年11月30日經費使用率可達70%，100年1月30日可達90%以上。
3. 153-1 部落遷村或重建實際使用金額有部分款項將於99年8月5日付款。

7/30

台灣世界教育會
八八水災重建
專案執行長 全國成

全國成